

附件 6-2

峨边彝族自治县核桃坪产业园区及基础设施 建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目具体内容为新建研发用房 25000 平方米，辅助用房 20000 平方米，人才基地 20000 平方米，企业研发厂房及附属设施 30000 平方米，停车场 4500 平方米，配套安装充电桩，配套园区管网、道路等其他基础设施。

（一）项目资金申报及批复情况。根据县委、县政府工作安排，为保障核桃坪产业园区及基础设施建设，由县工投公司为项目业主，我单位为主管部门申请专项债开展项目建设，待批复后执行。

（二）项目绩效目标。项目总体目标为保障核桃坪产业园区及基础设施建设。细化目标为建设研发用房 25000 平方米，停车场 4500 平方米，截至目前均按期完成。

（三）项目资金申报相符性。项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金来源主要通过本单位年初申报的专项债，待审核通过后由县级财政统一划拨资金，年初预算资金为 25500 万元，后期调整为 19100 万元。根据专项债管

理办法存入专项账户，按项目实施进度，通过申请由县财政拨付项目资金。

2. 资金使用。按照完成情况，按进度支付款项，项目资金达到专款专用合理支付。

（二）项目财务管理情况。

我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

按照项目建设进度，业主单位主要负责人审核上报，主管部门和财政复核后支付相关款项。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1 工程桩 943 根、支护桩 188 根；塔吊桩 12 根全部完成；2 承台总数 286 个，开挖完成 138 个；钢筋绑扎完成 118 个；砼浇筑完成 110 个；3 完成 4 台塔吊基础及设备进场安装；南侧临时进场道路路基铺设工作；4 桩基础静载检测已完成，设备退场完成；5 支护桩开挖完成 155 根；桩头破除 155 根；冠梁完成 40 米（全长 268 米）；6 完成 2 区一层柱、二层梁板砼浇筑完成；二层柱、屋面梁板砼浇筑；合计 3200m²；7 完成 1 区二层柱、屋面梁、板砼浇筑（1800m²）；8 完成 9 区一层柱、二层梁砼浇筑（3500m²）；9 完成钢柱进场 18 根；安装完成 15 根。

（二）项目效益情况。对峨边彝族自治县产业园及基础设

施不断完善、发展起到了促进作用。项目建设具有较好的社会经济生态效益。项目的实施，将能够不断促进峨边彝族自治县绿色工业的发展，使得绿色工业富县的目标更加落地做实，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无