

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113222T000007238352-乐市财政建[2022]55号关于下达部分2021年结转中央车购税补助地方资金和省级交通专项应急资金的通知（S309线峨美路柑子口隧道灾毁恢复重建工程）									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		隧道建设，合同工期三年完成，预计今年将提前建成通车					完成总工程量85%，水稳均全部完成，计划2025年8月完成沥青铺设，交安工程，确保通车。				
	2. 项目实施内容及过程概述	隧道已贯通，仰拱、二衬、隧道路面、电缆沟等工程全部完成，隧道机电工程完成60%，抗滑桩、挡墙、边沟、路基、水稳层等工程施工完成，混凝土护栏完成70%，路缘石完成50%，边坡防护完成80%，剩余交安、绿化工程未施工。1、2、3号桥下部结构、上部结构、桥梁护栏、桥面铺装、桥台搭板等全部完成施工，桥梁伸缩缝完成70%。路面工程碎石垫层，水稳均全部完成，计划8月完成沥青铺设，交安工程，确保通车。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	450.00	450.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	450.00	450.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	隧道总长度	=	4.115	公里	4.115	20	20		
		质量指标	技术等级	定性	2级公路		2级公路	20	20		
		时效指标	建设工期	定性	3年	年	3年	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	符合环评审批要求	=	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	提升公路安全水平	定性	明显		明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	建成后 will 绕开K73沉降路段，全面提升道路安全和通畅条件，有效连通峨边和美姑人民，群众获得感、幸福感显著提升，有效带动了地方产业和全域旅游发展，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113223T000008544339-交通建设项目拆迁补偿费											
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			交通建设项目的房屋拆迁补偿、土地征占及青苗补偿、林地补偿、各种杆管线迁改费用，保证项目顺利实施。					支付交通建设项目拆迁补偿款，保证项目顺利实施					
	2. 项目实施内容及过程概述		支付交通建设项目的房屋拆迁补偿、土地征占及青苗补偿、林地补偿、各种杆管线迁改费用，保证项目顺利实施。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	551.69		551.69		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	551.69		551.69		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	交通建设项目		≥	6	个	6	10	10		
			质量指标	保障项目顺利实施		=	100	%	100	10	10		
			时效指标	项目完工及时率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标		社会效益指标	提高基本公共服务水平		定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标	不超预算金额		≥	402.77	万元	551.69	20	20		
合计										100	100		
评价结论	符合建设需求，全面完成绩效目标，提高了公共服务水平，保证社会稳定，提高群众满意度，自评得分100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009126363-S309线龚嘴大桥危桥整治工程									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目位于乐山市沙湾区境内，为 S309 线上的桥梁，桥梁编号为 S309511111L0010。桥梁结构形式为中承式悬链线变截面钢筋混凝土箱型拱桥，桥面连续体系；净跨径 135.0 米，桥梁全长 165.5 米；原设计汽车荷载等级为汽车—超20级，验算荷载为挂车—120，特—300，人群 3.5kN/m2，桥梁全宽 11 米，其中行车道宽度 8 米，按双向 2 车道布置，单个车道宽度 3.5 米。2021 年 12 月经四川华腾公路试验检测有限责任公司检测，该桥的主要病害表现为吊杆严重锈蚀、锚头松动、拱肋剥落露筋、横梁锈胀露筋、桥面板底板裂缝，其技术状况等级评定为 5 类桥梁,对该桥进行加固维修，确保加固后结构安全可靠和经济合理。					全面完成维修加固工程，通过验收合格				
	2. 项目实施内容及过程概述	对龚嘴大桥进行维修加固，桥梁编号为 S309511111L0010。桥梁结构形式为中承式悬链线变截面钢筋混凝土箱型拱桥，桥面连续体系；净跨径 135.0 米，桥梁全长 165.5 米；原设计汽车荷载等级为汽车—超20级，验算荷载为挂车—120，特—300，人群 3.5kN/m2，桥梁全宽 11 米，其中行车道宽度 8 米，按双向 2 车道布置，单个车道宽度 3.5 米。2021 年 12 月经四川华腾公路试验检测有限责任公司检测，该桥的主要病害表现为吊杆严重锈蚀、锚头松动、拱肋剥落露筋、横梁锈胀露筋、桥面板底板裂缝，其技术状况等级评定为 5 类桥梁,确保加固后结构安全可靠和经济合理。项目由沙湾区负责管理，我县根据与沙湾约定支付比例支付工程款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	89.33		89.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	89.33		89.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量		=	1	座	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工程完工及时率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保持社会稳定发展		≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	符合环评审批要求		=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超审定结算金额60%		≤	150	万元	89.33	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	对龚嘴大桥进行维修加固，确保加固后结构安全可靠和经济合理，提高了安全水平，保持了社会稳定，促进经济的快速发展，提高出行群众的满意度，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000009245514-乐市财政建（2023）10号关于下达2022年第二批省级交通专项资金的通知（国省道交通事故易发路段整治）									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成事故易发路段整治。（1）峨边彝族自治县S309沙坪镇至黑竹沟段（K350+735-K350+795）水毁治理工程：主要对水毁垮塌的路基采用新建阶梯式挡墙+放坡恢复处治路段，同时恢复受损路面约60m长。道路等级为二级公路，设计速度40公里/小时。（2）五渡至平等公路K12+230边坡处治工程：①对已经产生冲刷的边坡进行挡墙防护处治，路面进行恢复，并根据规范设置波形护栏。同时原道路涵洞为孔径600mm管涵，涵洞孔径严重不足，导致内侧汇水淤积并慢流至路面，形成道路边坡冲刷，因此有必要对涵洞进行改造。拟对涵洞改造为2-1.5m圆管涵，涵洞长度约8m。由于垮塌处为此处纵断面低点，内侧边沟雨水汇集，增设1m的埋管，长度10m。两处水毁工点总投资约394万元。					项目于2024年9月开工，12月初完工验收，消除安全隐患，保障了道路通行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	报请自治县人民政府批准作为应急抢险工程实施，由铜河建工作为业主，通过市公共资源交易中心抽取三家企业，组织报价以下浮比例最多选择山东高速作为应急抢险工程施工队伍，迅速组织进场，设计、监理、业主和主管部门、属地乡镇全力配合，尽职尽责，推进项目用地协调、施工组织，高质量完成建设任务，于2024年12月全面完工交付使用。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	104.00	70.00		70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	104.00	70.00		70.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持国省道交通事故易发路段整治	=	2	处	2	10	10		
		质量指标	完工验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按期完成投资	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5		
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10		
			基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5		
			生态效益指标	符合环评审批要求	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	104	万元	104	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目是省道S09线公路，县道X126线，每天车流量达2000次，是我县连接美姑的重要通道，也是乡村振兴和旅游通道，项目顺利完工消除安全隐患，保障了过往人车安全。项目实施过程中严格落实生态环保相关规定，项目采取断道施工，生态效益得到保障，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113223T000009337854-川财建【2023】10号-关于预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金					兑付公益渡口过渡期渡船船员、燃油补贴					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财建〔2022〕1号文件、峨边府常定〔2024〕17号，兑付公益渡口过渡期渡船船员、燃油补贴										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	46.20	11.05		11.05		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	46.20	11.05		11.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴年度		=	2	年	2	10	10		
		质量指标	农村客运补贴及城市交通发展		≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	资金兑现及时率		≥	96	%	96	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平		定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额		≤	249.2	万元	11.05	10	10		
合计									100	100		
评价结论	全面完成绩效目标，提高基本公共服务水平，提高群众满意度，自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113223T000009706783-乐市财政建（2023）65号关于下达2023年第一批交通专项资金的通知										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成2023年国省干线预防性养护和中修					G245线峨边彝族自治县新场乡（加油站）至沙坪镇（火车货运站台）段中修工程和G245线峨边彝族自治县沙坪镇（火车货运站台至斑鸠嘴）段预防性养护工程，都按时完成计划任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	对G245线峨边彝族自治县新场乡（加油站）至沙坪镇（火车货运站台）段进行中修，对G245线峨边彝族自治县沙坪镇（火车货运站台至斑鸠嘴）段进行预防性养护。主要对损坏路面进行修补。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	358.85	48.28		48.28		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	358.85	48.28		48.28		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	里程数		≥	14.533	公里	14.533	20	20		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超总投资		≤	69.58	万元	48.28	10	10		
合计									100	100		
评价结论	G245线峨边彝族自治县新场乡（加油站）至沙坪镇（火车货运站台）段中修工程和G245线峨边彝族自治县沙坪镇（火车货运站台至斑鸠嘴）段预防性养护工程，都按时完成计划任务，完成后效果良好。路面病害得到了有效治理，提升了群众出行质量，提高了群众得到满意度，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000010761372-乐市财政建（2023）153号关于下达2023年第一批交通专项资金（农村客运省级专项补助）的通知									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年第一批交通专项资金，及时支付农村客运省级专项补助					及时完成农村客运补贴的发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	农村客运的补贴									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.47	58.47		58.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.47	58.47		58.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴次数	=	1	批次	1	20	20		
		质量指标	按补贴方案兑付	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时兑付	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升社会经济稳定发展	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额	=	58.47	万元	58.47	10	10		
合计								100	100		
评价结论	资金全额兑付，保障了农村客运的正常运营，推动了农村客运的可持续发展，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000010761872-乐市财政建（2023）156号关于清算普通国省干线公路养护管理考核经费的通知										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		完成普通国省干线公路管理养护工作						保质保量完成了国道30.046公里，省道126.594公里，公路日常养护及小修保养等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了国道30.046公里，省道126.594公里，公路日常养护及小修保养等工作										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.13	35.21		35.21		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	38.13	35.21		35.21		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	里程数		≥	156.64	公里	156.64	20	20		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升国省干线安全水平		定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超补助金额		≤	64.97	万元	35.21	10	10		
合计								100	100			
评价结论	按时完成了国道30.046公里，省道126.594公里，公路日常养护及小修保养等工作，国省干线安全水平得到有效提高，群众满意度得到有效提升，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011174112-川财建【2023】341号-财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成2023年撤并建制村通畅工程25公里，农村公路新建桥梁，平安渡运工程					通过验收合格				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目包括10条路线，路线长度合计40.468公里，农村公路新建桥梁4个，平安渡运项目1个									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	819.00	354.81	354.81			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	819.00	354.81	354.81			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	里程数	≥	25	公里	40.468	10	10		
			平安渡运	=	1	项	1	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完工及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	定性	明显		明显	5	5		
		社会效益指标	提高基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5		
		生态效益指标	符合环评审批要求	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求	=	100	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超补助金额	≤	969	万元	354.81	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目完成施工图上的工程量，符合交工验收条件。该项目通过改造，解决沿线群众的生产、生活出行，改善交通状况，提高行车安全性和舒适性，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011187969-S309线K53+900、K66+700/K67+000等3处渣场建设用地地质灾害危险性评估费									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成S309线K53+900、K66+700/K67+000等3处渣场建设用地地质灾害危险性评估					按时完成S309线K53+900、K66+700/K67+000等3处渣场建设用地地质灾害危险性评估报告				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展S309线K53+900、K66+700/K67+000等3处渣场建设用地地质灾害危险性评估，按时提交评估报告									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.90	4.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标		数量指标	提供服务的点位	=	3	处	3	10	10		
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时率	=	100	%	100	20	20		
效益指标		社会效益指标	提升道路安全水平	定性	提升		提升	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标		经济成本指标	不超预算金额	=	4.9	万元	4.9	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按时完成项目内容，及时支付资金，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011496295-交通综合能力提升经费									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障全县交通行政处罚以及 with 行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责所产生的执法工作办公费、超限非现场执法管理系统的维护使用及综合执法制式服装费					2024年预算金额为30万元，已全部用于保障全县交通行政处罚以及 with 行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责所产生的执法工作办公费，超限非现场执法管理系统未出现问题，无费用，综合执法制式服装无需采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年全县交通运输执法工作顺利开展，共处理5件许可占用案，8件公路路产赔补偿案，101件行政处罚案件									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障交通综合执法人员36人的执法服装及办公		≥	36	人/次	36	10	10	
		质量指标	保障全县交通运输执法工作顺利开展		≥	98	%	98	10	10	
			保障超限非现场执法系统顺利运行		定性	好坏		好	10	10	
		时效指标	及时监督执法		≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提高交通执法管理水平，更好服务社会		≥	95	%	93	10	9	交通执法水平有待进一步提升
		生态效益指标	治理车辆超限超载及抛洒滴漏，治理道路扬尘		≥	95	%	93	10	9	超限超载及抛洒滴漏行为时有发生，道路扬尘治理工作需进一步加强
		可持续发展指标	持续为保障人民群众出行安全，保障人民群众生命财产安全		≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额		≤	30	万元	30	10	10	
合计									100	98	
评价结论	2024年全县交通运输执法工作顺利开展，提高交通执法管理水平，持续保障人民群众出行安全，保障人民群众生命财产安全，自评得分98分。										
存在问题	交通执法水平有待进一步提升；超限超载及抛洒滴漏行为时有发生，道路扬尘治理工作需进一步加强。										
改进措施	交通执法水平有待进一步提升，需要加强执法人员业务培训，从规范执法、行政执法案件制作等方面加强业务学习；通过定点检查与流动巡查紧密结合、“白+黑”不间断执法执勤模式，加强对超限超载及抛洒滴漏等违法行为的治理，开展专项治理行动，及时消除道路安全隐患及道路扬尘问题。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011497331-灾毁抢险及农村公路管理养护经费									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		道路及桥梁灾毁抢险、病害整治、交通保通畅及农村公路管理养护等，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。				经市公路中心检查考核，各项指标位居全市先进行列，全县等级公路列养率达100%，优良中道路83%以上。					
	2. 项目实施内容及过程概述	国省干道由县公路中心组织养护公司开展养护农村公路分解下达13个乡镇，部分林区路由新川南林业公司养护，常态化开展路域环境整治和风险隐患整治，扎实做好公路日常养护、小修保养，县境内公路总体安全、畅通。落实乡镇养护人员524人，县级养护人员110人，确保条条道路有人管有人养。养护资金全额列入财政年度预算并及时足额支付，全县等级公路列养率达100%，优良中道路83%以上。资金由省级承担30%，市级承担20%，县级承担50%。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	662.00	897.96		754.07		83.98%	10	8.4	灾毁发生减少，支出相应减少	
	其中：中省市补助	0.00	465.86		383.97		82.42%	/	/		
	县级预算资金	662.00	432.10		370.10		85.65%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	里程数		≥	1533.97	公里	1533.97	10	10	
		质量指标	达到农村管理养护标准		=	100	%	100	10	10	
			验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成		定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平		定性	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤	897.96	万元	754.07	10	10	
合计								100	98		
评价结论	国省干道由县公路中心组织养护公司开展养护，经市公路中心检查考核，各项指标位居全市先进行列，及时完成抢险保通任务，在全市安全例会上做经验交流发言。农村公路分解下达13个乡镇，部分林区路由新川南林业公司养护，常态化开展路域环境整治和风险隐患整治，扎实做好公路日常养护、小修保养，县境内公路总体安全、畅通。落实乡镇养护人员524人，县级养护人员110人，确保条条道路有人管有人养。养护资金全额列入财政年度预算并及时足额支付，全县等级公路列养率达100%，优良中道路83%以上，群众获得感、幸福感显著提升，有效带动了地方产业和全域旅游发展，自评得分98.4分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011624877-安全生命防护工程（沙坪、五渡、新林、新场）安全生命防护工程（沙坪、五渡、新林、新场）										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		完成沙坪、五渡、新林、新场等道路防护工程						按时完成沙坪镇、五渡镇、新林镇、新场乡四个乡镇农村公路增设68.458公里护栏及591块各类标志标牌。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在沙坪镇、五渡镇、新林镇、新场乡四个乡镇农村公路增设68.458公里护栏及591块各类标志标牌。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	47.18		47.18		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	47.18		47.18		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	里程数	=	94.882	公里	94.882	10	10			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	完工及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	定性	明显		明显	20	20			
		可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	=	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	471775.25	元	471775.25	10	10			
合计								100	100			
评价结论	按时在沙坪镇、五渡镇、新林镇、新场乡四个乡镇农村公路增设68.458公里护栏及591块各类标志标牌，使得公路安全水平得到明显提升，确保行车安全，提高了群众满意度，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011625236-交通局前期费用交通局前期费用									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		交通建设项目前期费用					按期完成交通建设项目的前期工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据建设项目情况，开展勘察设计、水保、环评、检测、监理等工作（安全生命防护工程项目检测费、S309线峨美路柑子口修复整治工程对黑竹沟风景名胜区影响评估论证报告费、S309峨边马嘶溪大渡河大桥新建工程上跨成昆铁路桥梁工程施工图审核报告编制费、S309线峨美路柑子口隧道修复整治工程监理费等），保障了项目的顺利实施，保障了项目的质量。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	74.98		74.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	74.98		74.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥	20	个	16	10	8		
		质量指标	达到公路建设标准	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按期完成	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平	定性	明显		明显	10	10		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	1459312.75	元	74.98	10	10		
	合计								100	98	
评价结论	按时完成项目内容，及时支付资金，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011625259-平等乡清溪村至高岩村路面高强水泥试验项目										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成平等乡清溪村至高岩村路面高强水泥试验项目					通过验收合格					
	2. 项目实施内容及过程概述	路面修补长1.6公里，路面工程量为6900m2。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.99		11.99		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.99		11.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路面工程量		=	6900	平方米	6900	10	10		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	30	30		
		时效指标	完工及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平		定性	明显		明显	10	10		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超结算金额		≤	239784.58	元	239784.58	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	本项目为路面修补工程，高强水泥能达到预期修复目标，满足交工验收标准。后期加强养护、观察、关注局部轻微缺陷的长期表现。能及时解决村民和过往车辆的出行，提高群众满意度自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011674001-交通运输局解决拖欠款项目									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于支付拖欠账款，包括项目建安费、拆迁款、项目前期费用等					支付拖欠的项目建安费、拆迁款、前期费				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作需要安排支付拖欠款，包括项目建安费（沙坪镇新声村至新林镇茗新村公路安全防护工程建安费等）、拆迁款（金岩乡峨美路施工影响民用饮水水管饮水设施款、峨轸路金凯亿水泵房水管及电源迁改工程等）、前期费（宜坪乡宜坪路新增错车道及路面整治工程施工图设计、S309峨轸路峨边段升级改造工程设计费、峨美路沙坪至黑竹沟段升级改造工程施工监理中心试验室服务等）									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	897.61		897.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	897.61		897.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拖欠款项目个数		≥	52	个	49	10	9.4	
		质量指标	完成率		=	100	%	100	30	30	
		时效指标	及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额		≤	2000	万元	897.61	10	10	
合计								100	99		
评价结论	按时完成项目内容，及时支付资金，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011680966-县交通运输局2024年乡村振兴补助资金项目（中央）										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成县交通运输局2024年乡村振兴补助资金项目（中央）						全面完成建设内容，验收合格				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度撤并建制畅通工程、安全生命防护工程（毛坪 、平等、宜坪、杨河）、杨河仲子官家山产业道路建设工程										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	348.70		348.70		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	348.70		348.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目个数		=	4	个	4	10	10		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完工及时率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平		定性	明显		明显	10	10		
		可持续发展指标	适应未来一定时期内的交通需求		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额		≤	555	万元	348.7	10	10		
	合计								100	100		
评价结论	全面完成建设内容，适应未来一定时期内的交通需求，提高基本公共服务水平，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011680985-县交通运输局2024年乡村振兴补助资金项目（省级）									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成2024年乡村振兴补助资金项目（省级资金），7个项目建设					完成当年建设任务，资金支付完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	大堡较场至新火联网公路工程、毛坪云心新华路面整治、双河一公里至黄磷厂段次差路整治、宜坪公路提升改造、2022年度省抽查次差路面整治、新林金星8.18灾毁重建、杨河仲子村官家山产业道路建设、五渡葛村通村公路8.18水毁、杨河仲子路面整治工程、2021年度水毁恢复、新场星星村道路面整治、新林楠木通组路加宽、新林红椿村道修复治理、沙坪双河一组、松峨路面整治工程、毛坪等分3组（原沙毛路）水毁恢复、勒乌通组路水毁修复、新场星星一组通组路新建、创建四好路示范县完善工程、中坪通村公路加宽、勒乌余坪1组新建道路、818道路灾毁抢险救灾、2023年度撤并建制畅通工程、									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,874.99		1,874.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,874.99		1,874.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	≥	7		个	25	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100		%	100	20	20	
		时效指标	完工及时率	=	100		%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平	定性	明显			明显	10	10	
		可持续发展指标	适应未来一定时期内的交通需求	=	100		%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95		%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额	≤	3200		万元	1874.99	10	10	
合计								100	100		
评价结论	全面完成建设内容，适应未来一定时期内的交通需求，提高基本公共服务水平，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011691192-县交通运输局2024年乡村振兴补助资金项目（县级）										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成交通运输局2024年乡村振兴补助资金项目的勘察设计、水保、环评、图审、检测、监理等工作					完成交通运输局2024年乡村振兴补助资金项目的勘察设计、水保、环评、图审、检测、监理等工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成交通运输局乡村振兴补助资金项目的勘察设计、水保、环评、图审、检测、监理等工作										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	263.66		263.66		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	263.66		263.66		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目个数		≥	11	个	45	10	10		
		质量指标	保障项目顺利完成		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按期完成		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		定性	明显		明显	10	10		
		社会效益指标	提高基本公共服务水平		定性	提升		提升	10	10		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤	263.66	万元	263.66	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	按时完成项目内容，及时支付资金，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011718903-乐市财政建（2024）33号关于下达2023年交通专项应急资金（普通公路应急抢险保通专项资金）的通知									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成应急抢险保通项目，其中30万元戴帽用于高位视频安装。					配合市级完成国省干线8处高位视频安装，及时支付30万元安装费用。指导平等乡完成道路抢险保通，规范报账管理，完成汛期塌方断道抢通作业，保障国省干线和主要县道安全通畅。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是配合市级完成国省干线8处高位视频安装，从选址、用地协调、实施过程全力协同配合，及时支付30万元安装费用。二是指导平等乡完成道路抢险保通，规范报账管理，三是及时排查道路灾损情况，录入蜀路通，完善应急预案，前置抢险机具和人员，确保“召之能来，来之能战，战之必胜”，同时按照“七不抢”要求加强作业队伍自身安全防护管控，科学完成汛期塌方断道抢通作业，保障国省干线和主要县道安全通畅。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	96.13		96.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	96.13		96.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路里程数		≤	1523	公里	1523	10	10	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	25	25	
		时效指标	按期完成投资		定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平		定性	提升		提升	5	5	
			基本公共服务水平		定性	提升		提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评审批要求		定性	符合		符合	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超补助金额		=	96.13	万元	96.13	10	10		
合计								100	100		
评价结论	配合市级完成国省干线8处高位视频安装，强化了公路桥梁和地灾的监测，实时察看数据，实践人防+物防+技防相结合。指导平等乡完成道路抢险保通，规范报账管理，保障村民生产生活通行。三是及时排查道路灾损情况，录入蜀路通，完善应急预案，前置抢险机具和人员，确保“召之能来，来之能战，战之必胜”，同时按照“七不抢”要求加强作业队伍自身安全防护管控，科学完成汛期塌方断道抢通作业，保障国省干线和主要县道安全通畅，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011724124-川财建（2023）175号2023年省预算内基本建设资金（第七批）支出										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成马嘶溪大桥勘察设计及后续服务工作					按期完成马嘶溪大桥勘察设计及后续服务工作，及时支付服务费					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成马嘶溪大桥勘察设计及后续服务工作										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	200.00		200.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	200.00		200.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路线全长		=	2.007	公里	2.007	10	10		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		定性	明显		明显	10	10		
		生态效益指标	符合环评审批要求		=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≤	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额		<	200	万元	200	10	10		
	合计								100	100		
评价结论	按时完成项目内容，及时支付资金，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011838664-四川省财政厅四川省交通运输厅关于预下达2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		支付2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金					完成对农村客运和巡游出租车的补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	对农村客运和巡游出租车进行补贴									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	153.36		0.00		0.00%	10	0	待方案批复后支付	
	其中：财政资金	0.00	153.36		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴年度		=	1	年	1	10	10	
		质量指标	农村客运补贴及城市交通发展		定性	明显		明显	20	20	
		时效指标	资金支付及时率		≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平		定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额		≤	153.36	万元	153.36	10	10	
合计								100	90		
评价结论	对客运车辆进行补贴，能保障农村客运的正常运营，推动农村客运的可持续发展，自评得分90分。										
存在问题	资金支付及时率有待提高										
改进措施	资金到达后，做好汇报工作，及时完成分配方案，早日支付资金。										



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011949635-川财建（2024）47号-关于下达2024年第一批交通专项资金（非成品油税费改革转移支付部分）的通知									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		清算2021-2023年农村公路建设、公路灾毁应急抢修保通					全面完成2021-2023年农村公路建设任务、公路灾毁应急抢修保通				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021-2023年农村公路建设、公路灾毁应急抢修保通									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,056.50	0.00			0.00%	10	0	资金使用方案待批复	
	其中：财政资金	0.00	1,056.50	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	道路里程数	=	1533.97	公里	1533.97	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10		
			完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10		
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	5	5		
			基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超补助资金	=	1316.8	万元	1316.8	10	10		
合计								100	90		
评价结论	全面完成工作任务，建设验收合格，提升公路安全水平和基本公共服务水平，适应未来一定时期内交通需求，自评得分90分。										
存在问题	预算执行率有待提高										
改进措施	加快拟定资金使用方案，加快资金使用进度										



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011993324-乐市财政建【2024】77号关于下达2022年交通建设抓项目促投资稳增长奖补奖金的通知										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成交通建设抓项目促投资稳增长项目实施					按时完成对沙坪镇岩月村至金口河交界处段公路对存在病害路基进行处理后铺筑沥青混凝土面层					
	2. 项目实施内容及过程概述	对沙坪镇岩月村至金口河交界处段公路存在病害路基进行处理，后铺筑沥青混凝土面层。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	199.82		0.00		0.00%	10	0	正在完善报账资料		
	其中：财政资金	0.00	199.82		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	奖励金额		=	199.82	万元	0	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成投资及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性	提升		提升	10	10		
			基本公共服务水平		定性	提升		提升	10	10		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算数		=	199.82	万元	199.82	10	10		
合计									100	90		
评价结论	按时完成对沙坪镇岩月村至金口河交界处段公路对存在病害路基进行处理后铺筑沥青混凝土面层，提升公路安全水平。提升公路基本服务水平，改善群众出行条件，提高群众满意度，自评得分90分。											
存在问题	预算执行率有待提高											
改进措施	加快资金使用进度											



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012311327-乐市财政建（2024）122号关于下达2024年普通国省干线公路日常养护市级补助资金的通知										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成普通国省干线公路日常养护					按时完成完成了国道30.046公里，省道126.594公里，公路日常养护及小修保养等工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了国道30.046公里，省道126.594公里，公路日常养护及小修保养等工作										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	162.89		0.00		0.00%	10	0	未达到支付条件		
	其中：财政资金	0.00	162.89		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	里程数		=	156.64	公里	156.64	10	10		
		质量指标	验收合格率		≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	及时率		≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	公路通行情况		定性	保障通畅		保障通畅	10	10		
		可持续发展指标	适应交通未来一定时期要求		≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金保障投入		=	162.89	万元	162.89	10	10		
	合计									100	90	
评价结论	按时完成了国道30.046公里，省道126.594公里，公路日常养护及小修保养等工作，国省干线安全水平得到有效提高，群众满意度得到有效提升，自评得分90分。											
存在问题	预算执行率有待提高											
改进措施	加快资金使用进度											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012599589-县交通运输局2024年乡村振兴衔接资金项目（市级）										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		新场羊子岩三组通组公路提升工程安装护栏标牌、2022年度省抽查次差路面整治工程					完成全部建设内容，验收合格					
	2. 项目实施内容及过程概述	新场羊子岩三组通组公路提升工程安装护栏标牌、2022年度省抽查次差路面整治工程										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	93.49		93.49		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	93.49		93.49		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目个数		=	2	个	2	10	10		
		时效指标	完工及时率		=	100	%	100	20	20		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	生态效益指标	环评审批要求		定性	符合		符合	10	10		
		可持续发展指标	满足未来一定时期内交通需求		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超补助金额		≤	951677	元	9348799	10	10		
合计									100	100		
评价结论	全面完成建设内容，适应未来一定时期内的交通需求，提高基本公共服务水平，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012599612-县交通运输局2024年乡村振兴衔接资金项目（市级-乡村振兴示范村羊子岩村奖补资金）										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		乡村振兴示范村羊子岩村三组通组道路提升工程项目					全面完成，验收合格、资金支付及时					
	2. 项目实施内容及过程概述	新场羊子岩三组通组公路提升工程安装护栏标牌										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目个数		=	1	个	1	10	10		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完工及时率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	生态效益指标	环评审批要求		定性	符合		符合	10	10		
		可持续发展指标	满足未来一定时期内交通需求		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额		≤	10	万元	10	10			
	合计									100	100	
评价结论	全面完成建设内容，适应未来一定时期内的交通需求，提高基本公共服务水平，全面完成绩效目标任务，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113225T000013055073-S309线峨美路黑竹沟镇至勒乌乡椅子垭口段升级改造工程									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全面竣工投用					完成从黑竹沟镇景区分路口以上至勒乌乡峰村30公里二级公路改造提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	S309线峨美路黑竹沟镇至勒乌乡椅子垭口段升级改造工程，二级公路，起于峨美路西河大桥处，止于胜利坪，全长30.384Km。由县交投公司作为业主，通过EPC招标由中国电建昆明院和重庆外建负责总承包，因疫情、自然灾害等原因延长工期，于2024年底全面完工，2025年初初步核实受损和质量缺陷，全面修补，为验收做准备。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00		150.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	150.00		150.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	里程数		=	30.384	公里	30.384	10	10	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完工及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	适应未来一定时期内交通需求		=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平		定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超预算		=	150	万元	150	20	20	
合计								100	100		
评价结论	完成从黑竹沟镇景区分路口以上至勒乌乡峰村30公里二级公路改造提升。构建连接美姑的主干公路，带动黑竹沟镇、勒乌乡产业和旅游发展。大大提升通行条件和效率，兑付了沿线农户房屋土地拆迁补偿，改善了村民生产生活条件，群众满意度高。项目严格落实环保“三同时”，切实抓好珍稀树种保护，水土保持，复垦复绿要求，实现生态不破坏的保护目标，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113225T000013060901-川财建〔2024〕273号关于下达2024年第四批交通专项资金的通知									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	兑现农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金					城乡客运招呼站牌建设、新能源农村客运车辆购买正在拟定方案中				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据资金使用方案，该资金将用于城乡客运招呼站牌建设、新能源农村客运车辆购买补贴									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	114.01	0.00			0.00%	10	0	未达到支付条件	
	其中：财政资金	0.00	114.01	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴批次	=	1	批次	1	10	10		
		质量指标	按分配方案实施	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时发放	>	90	%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升社会经济稳定发展	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	114.01	万元	114.01	20	20		
合计								100	90		
评价结论	城乡客运招呼站牌建设、新能源农村客运车辆购买补贴，能保障农村客运的正常运营，推动农村客运的可持续发展，自评得分90分。										
存在问题	资金支付及时率有待提高										
改进措施	资金到达后，做好汇报工作，及时完成分配方案，早日支付资金。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000013065296-川财建（2024）275号关于清算2020-2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知										
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	清算2020-2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						农村客运和城市公交正常营运，保障群众出行方便、安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	2020-2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金补贴										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	72.20		0.00		0.00%	10	0	待方案批复后支付		
	其中：财政资金	0.00	72.20		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	年度		=	4	年	4	10	10		
		质量指标	按分配方案发放		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时发放		>	90	%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升社会经济稳定发展		定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		>	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算		=	72.2	万元	72.2	20	20		
合计								100	90			
评价结论	对客运车辆进行补贴，能保障农村客运的正常运营，推动农村客运的可持续发展，自评得分90分。											
存在问题	资金支付及时率有待提高											
改进措施	资金到达后，做好汇报工作，及时完成分配方案，早日支付资金。											



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51113225T000013103630-X117线峨金路新场乡星星村至沙坪镇岩月村改建工程													
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级						实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县交通运输局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况							
			完成路基工程：挖除水泥混凝土路面9451.44m3，拆除护栏10276m，换填砂砾石垫层4919.8m3，涵洞26m，挡墙9067.11m3等。路面工程：水泥稳定基层68975.49m2，级配碎石底基层74060.89m2，沥青混凝土路面88185.69m2，C30混凝土面板3946.05m2，C20混凝土面板926.38m2，C30混凝土路肩2747.599m3、路肩植筋7460根。完成护栏10674米等工程量。					通过验收合格							
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目全长12.680公里，路基宽6.5米，采用沥青混凝土路面												
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		606.43		606.43			100.00%		10	10		
	其中：财政资金		0.00		606.43		606.43			100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00			0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00			0.00%		/	/		
	其他资金											/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计												100	100		
评价结论	本项目全长12.680公里，工程质量合格，已完成交工验收。该项目为改善公路行车条件、增强地方公路运输效益、带动沿线居民致富方面有着积极作用。自评得分100分。														
存在问题	无														
改进措施	无														