

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113222T000005662325-川财农[2020]0167号，提前下达2021年中央和省级水利发展资金（黑龙溪防洪治理工程和山洪灾害非工程措施）											
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位（盖章）		峨边彝族自治县水务局				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		综合治理河长3.594Km;清淤疏浚3.594Km;新建堤防1.796Km,加固堤防0.103Km;新建穿堤涵管8处;新建下河梯步8处;改建机耕桥2座					综合治理河长3.594Km;清淤疏浚3.594Km;新建堤防1.796Km,加固堤防0.103Km;新建穿堤涵管8处;新建下河梯步8处;改建机耕桥2座					
	2. 项目实施内容及过程概述		综合治理河长3.594Km;清淤疏浚3.594Km;新建堤防1.796Km,加固堤防0.103Km;新建穿堤涵管8处;新建下河梯步8处;改建机耕桥2座										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		65.51		65.51		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		65.51		65.51		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		加固堤防		=	0.103	公里	0.103	20	20	
	产出指标		质量指标		工程质量		定性	好坏		好坏	10	10	
	产出指标		数量指标		改建机耕桥		=	2	座	2	10	10	
	产出指标		数量指标		新建堤防		=	1.796	公里	1.796	20	20	
	产出指标		数量指标		治理河长,清淤疏浚		=	3.594	公里	3.594	20	20	
	效益指标		社会效益指标		全面提高山洪灾害防御能力		定性	高中低		高中低	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥	95	%	100	5	5	
												90	
合计												100	100
评价结论		通过项目实施有效减少群众生命财产安全，自评得分100分											
存在问题													
改进措施													
项目负责人：杨诚					财务负责人：牛培江								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113222T000005665373-政府批示【2020】106号关于解决河湖管理范围划定实施方案编制经费的请示											
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位（盖章）		峨边彝族自治县水务局				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		峨边彝族自治县河湖岸线管理范围划定					完成18条河流河湖岸线管理范围划定工作					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成18条河流河湖岸线管理范围划定工作										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		30.00		30.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		30.00		30.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		定界竖桩		=	52	个	52	15	15	
					河流数量		=	18	条	18	10	10	
					界牌		=	14	个	14	15	15	
			质量指标		合格率		=	100	%	100	10	10	
	时效指标				完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标		经济效益指标		编制费		=	30	万元	30	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		=	100	%	100	10	10	
	合计												

改进措施										
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113222T000005750663-川财农[2019]59号关于下达2019年中央水利发展资金的通知									
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		新声、河沟、胡坝、星星共四个村农村供水工程维修养护项目和全县102处供水工程购买服务				全面完成了2019年维修养护项目				
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成了2019年维修养护项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	20.92	20.92		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	20.92	20.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标		数量指标	维修消毒设备	=	1	台	1	20		
				更换输水管	≥	20000	米	20000	20		
			质量指标	质量要求	定性	好		好	20		
	效益指标		社会效益指标	供水能力	定性	好		好	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	10		
合计									100		
评价结论	项目的实施有效解决了项目区水利工程的维修养护， 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000006338699-川财农〔2022〕8号-关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（2130321大中型水库移民后期扶持专项支出799万元）								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成了宜坪乡庙岗村至水田坝至G245护栏验收				完成了宜坪乡庙岗村至水田坝至G245护栏验收审计			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了宜坪乡庙岗村至水田坝至G245护栏验收							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	96.36	96.36		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	96.36	96.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标		数量指标	移民美丽家园项目（个）	=	5	个	5	15	15
	产出指标		数量指标	产开发及配套设施项目（个）	=	2	个	2	15	15
	产出指标		时效指标	2022年底，项目资金完成率	=	80	%	80	15	15
	产出指标		时效指标	2023年3月底，项目资金完成率	=	100	%	100	15	15
	产出指标		成本指标	列在批复的预算范围内的项目	=	100	%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	加移民人均可支配收入（元）	≥	1500	元/人	1500	10	10

合计						100	100	
评价结论	项目的实施有效解决了项目区群众出行难问题，自评得分100分							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113223T000007944769-官料河堤防项目									
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	川财农[2017]221号023，关于提前下达2018年中央水利发展资金预算指标的通知（官料河堤防）1. 项目资金600万元；2、监理费33.74万元					完成了官料河防洪治理工程				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已完工审计									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	392.98		392.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	392.98		392.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数		=	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产安全		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监理费		=	0	万元	0	10	10	
			工程款		=	392.98	万元	392.98	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目的实施又叫减少了人民群众的生命财产安全，自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51113223T000007944812-大渡河右岸五渡堤防工程												
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		财建[2020]0116号关于转下达2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项（第一批）中央预算内投资支出预算的通知(大渡河右岸五渡堤防工程)新建堤防1.87公里。					全面完成了五渡堤防建设						
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成了五渡堤防建设											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		289.89		289.89		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		0.00		289.89		289.89		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		新建堤防		≥	1.87	公里	1.87	20	20		
			质量指标		验收合格率		=	100	%	100	20	20		
			时效指标		按照合同约定		=	100	%	100	10	10		
	效益指标		社会效益指标		减少人民生命财产安全		=	100	%	100	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程款	=	300	万元	300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目的实施又叫减少了人民群众的生命财产安全，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113223T000009234716-峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	对全县水源点和农户安全饮用水管道进行局部补短					完成了供水一张网项目大堡镇山坪塘验收并送审					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了供水一张网项目大堡镇山坪塘验收										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.03	60.03		40.50		67.47%	10	7	未完成原因是该项目已完工送审		
	其中：财政资金	60.03	60.03		40.50		67.47%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		=	13	个	13	20	20		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	2023年10月		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决饮水困难问题		定性	有效解决群众吃水难问题		有效解决群众吃水难问	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入		=	60.0288	万元	40.5	20	10	完成原因是该项目已完工待送审	
合计									100	87		
评价结论	项目的实施又叫减少了人民群众生产生活用水问题， 自评得分87分											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：刘平					财务负责人：牛培江							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113223T000009338004-川财农【2022】181号关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（移民直补）								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级				实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成11456人每人每月50元补贴发放				完成了1-3月份移民直补发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成1-3月份移民直补发放								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.80	112.80	112.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.80	112.80	112.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	移民人口	=	11456	人	11456	10	10		
		移民村	=	7	个	7	10	10		

标（90分）		时效指标	按时发放	定性	按时发放		按时发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	=	600	元/人年	600	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民人口满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=	600	元/人年	600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113223T000009500136-川财农【2022】181号关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（后扶项目880万元）										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		完成2023年移民项目：沙坪镇河沟村、马嘶溪村、新声村等移民村安装太阳能路灯；共投入资金880万元。					完成了万漩村场镇街道整治、新场乡羊子岩村道路硬化、沙坪河沟村葡萄园产业路项目				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了万漩村场镇街道整治、新场乡羊子岩村道路硬化、沙坪河沟村葡萄园产业路项目									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	152.52	85.12		85.12		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	152.52	85.12		85.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数		=	7	个	7	20	20		
		质量指标	达到项目建设要求		定性	达到项目建设要求		达到项目建设要求	10	10		
		时效指标	2023年12月底		定性	按时完成		按时完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善移民生产生活条件		定性	有效改善移民生产生活条件		有效改善移民生产生活	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目投入中央资金		=	152.5245	万元	85.12	20	20		
合计									100	100		
评价结论	项目的实施有效解决了项目区移民出行难问题，自评得分100分											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：贾守华						财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113223T000009713571-峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）											
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级						实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		解决161个水利公益性岗位补贴及保险费、完成大渡河、官料河、白沙河等八条河流河湖健康评价及一河一策一图环境应急响应方案编制；乡村振兴项目独立费用。						完成了大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		23.39		23.39		22.50		96.19%		10	10	
	其中：财政资金		23.39		23.39		22.50		96.19%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成大渡河、官料河、白沙河等八条河流河湖健康评价及一河一策一图环境应急响应方案编制	=	1	套	1	10	
			水利公益性岗位	=	161	个	161	10	
		质量指标	在岗情况	=	100	%	100	10	
		时效指标	年度内	定性	按时完成		按时完成	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产安全	定性	有效减少人民生命财产安全		有效减少人民生命财产安全	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	
	成本指标	经济成本指标	方案编制费	=	80	万元	75	4	
			水利公益性岗位	=	77.28	万元	77.28	8	
			水利公益性岗位意外伤害保险	=	4.83	万元	4.83	4	
地理费用			=	15.25	万元	15.25	4		
合计								100	
评价结论	大渡河、官料河等八条河流河湖健康评价编制，有效减少了人民群众生命财产安全，自评得分100分								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51113223T000009808539-2021年移民后扶项目		
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级	实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建，五渡镇铜河村旅游开发项目已完工验收		S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建，五渡镇铜河村旅游开发项目已完工验收
	2. 项目实施内容及过程概述	S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建，五渡镇铜河村旅游开发项目已完工验收		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,180.09	1,180.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,180.09	1,180.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	达到上级验收要求	定性	达到上级验收要求		达到上级验收	20	20	
		时效指标	12月底	定性	100	%	100	10	10	
		数量指标	生产开发及配套设施项目	=	8	个	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入占当地农村居民收入	≥	40	%	40	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤	18089969.24	元	11800900	20	90	
合计									100	100
评价结论	项目实施有效提高库区移民出行，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113223T000009874272-川财农【2023】60号-四川省财政厅四川省水利厅关于下达2023年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	新建马嘶溪桥梁，桥长1246米，引道0.726公里				S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建				
	2. 项目实施内容及过程概述	S309线马嘶溪大渡河大桥建设在建								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	773.00	120.00	120.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	773.00	120.00	120.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	达到有关质量要求	定性	达到有关质量要求		达到有关质量要求	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月		2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足移民出行难问题	定性	有效解决移民出行难问题		有效解决移民出行难问题	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资项目资金	=	773	万元	120	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施有效提高库区移民出行，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）					
项目名称		51113224T000010781522-2021-2022年县水务局衔接资金及统筹整合财政涉农资金项目前期经费			
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级		实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		解决15个衔接资金项目设计、监理费		黑竹沟解放村集中区外墙保坎项目测绘，官料河解放村堤防灾后重建项目设计	

2. 项目实施内容及过程概述		完成了黑竹沟解放村集中区外墙保坎项目测绘，官料河解放村堤防灾后重建项目设计									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.08	3.50	3.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.08	3.50	3.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	=	15	个	2	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			资金使用合规性	定性	合理		合理	20	20		
		时效指标	截至2022年底，完成资金投入	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	项目建设和在未来一定时期内能促进当地发展	定性	是		是	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目实施为项目建设提供了前期准备，自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113224T000011425185-川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护4万元）											
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级						实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		小型水库工程设施维修养护					完成了夏家沟水库维修养护					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了夏家沟水库维修养护										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		4.00		4.00		3.65		91.25%		10	10	
	其中：财政资金		4.00		4.00		3.65		91.25%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		维修水库		=	1	座	1	30	30		
		质量指标		达到验收标准		=	100	%	100	10	10		
		时效指标		2024年12月		=	100	%	100	10	10		
	效益指标		社会效益指标		有效减少人民生命财产安全		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度		≥	95	%	95	10	10	
成本指标		经济成本指标		项目资金		≤	4	万元	3.65	10	10	合同金额为3.65万元	
合计											100	100	
评价结论	通过项目实施有效减少群众生命财产安全， 自评得分100分												
存在问题													
改进措施													
项目负责人：							财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011425411-川财农【2023】145号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（移民直补677万元）										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			2024年移民直补					完成了移民直补的发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		按期发放了移民直补									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	677.00	677.00		556.94		82.27%	10	10	1-3月移民直补用2023年直补资金发放		
	其中：财政资金	677.00	677.00		556.94		82.27%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放标准		=	50	元/月	50	20	20		
		质量指标	发放到位		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	2024年12月		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	移民收入		=	600	元/人年	600	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		≥	95	%	100	10	10		
合计									100	100		
评价结论	完成了2024年移民直补发放， 自评得分100分											
存在问题												

改进措施	
项目负责人：贾守华	财务负责人：牛培江

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011425442-川财农【2023】145号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（基础设施建设719万元）									
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	峨边彝族自治县古今寺城乡融合畅通工程、峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目、峨边彝族自治县五渡镇工农村集中区提升项目等3个项目					完成了五渡工农移民服务中心提升项目验收，沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目在建，古今寺城乡融合畅通工程在建。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	719.00	719.00		413.10		57.46%	10	6	沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目在建，古今寺城乡融合畅通工程在建。	
	其中：财政资金	719.00	719.00		413.10		57.46%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数	=	3	个	3	10	10		
		质量指标	达到验收标准	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	2025年12月	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效解决移民出行难问题	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	719	万元	413.1	10	10			
合计								100	96		
评价结论	沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目在建，古今寺城乡融合畅通工程在建。自评得分96分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011497408-河长制及水务工作经费									
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位（盖章）		峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成2024年水务局水土资源保护工作经费，具体包括山洪沟治理、水库风险管理、河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水价改革和水土保持服务费，生态流量监督性监测项目。					年度目标完成情况 山洪沟治理、水库风险管理、河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水价改革和水土保持服务费，生态流量监督性监测项目全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		山洪沟治理、水库风险管理、河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水价改革和水土保持服务费，生态流量监督性监测项目全面完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00		60.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00		60.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发布水资源公报	=	1	期	1	5	5		
			城区河道保洁长度	≥	6	公里	6	10	10		
			更新河长制公司牌	≥	48	处	48	5	5		
			更新山洪灾害公司牌	≥	30	处	30	10	10		
		质量指标	河湖管理水平、水土流失治理提高	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升河湖管理水平	=	100	%	100	10	10		
		生态效益指标	河道水域岸线环境、水土流失治理	=	100	%	100	10	10		

主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		大渡河峨边县马嘶溪堤防工程占地、树木					完成了大渡河马嘶溪堤上段堤防工程占地树木青苗补偿				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了大渡河马嘶溪堤上段堤防工程占地树木青苗补偿									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.67		17.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.67		17.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	20	20		
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效解决征拆迁后矛盾	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆迁户满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	征拆迁费	=	17.67	万元	17.67	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目实施有效减少占地纠纷和加快项目建设进度， 自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011625359-大渡河峨边县民族小学堤防工程占地、树木										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			大渡河峨边县民族小学堤防工程占地、树木					完成了民族小学堤防工程占地树木青苗费				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了民族小学堤防工程占地树木青苗费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	27.63		27.63		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	27.63		27.63		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	20	20			
		时效指标	12月31日	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	有效解决征拆迁户矛盾	=	100	%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆迁户满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	征拆迁费	=	27.63	万元	27.63	20	20			
合计									100	100		
评价结论	该项目实施有效减少占地纠纷和加快项目建设进度，自评得分100分											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51113224T000011625372-2015年小农水项目(五渡先锋高效节水)								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	结算金额275.26万元，质保期已满，已支付136.8万元，138.46万元未付					支付2015年高效节水项目工程款41.54万元			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	41.54	41.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	41.54	41.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	%	1	10	10	
		质量指标	达到项目验收标准	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月31	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效推进合理用水	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	未付金额	=	41.54	万元	41.54	20	20	
合计								100	100	
评价结论	改项目实施减少拖欠企业欠款41.54万元，自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：尹端勤					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51113224T000011625381-峨边彝族自治县官料河洪水水毁堤防抢险救灾工程施工（4标段）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011674053-拖欠企业账款清偿项目										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		峨边县2022年山洪灾害防御能力提升项目；山洪灾害避险搬迁摸底调查成果的报告（山洪灾害部分）；峨边彝族自治县第一次全国自然灾害风险普查（水利）项目；峨边彝族自治县小水电清理整改综合评估报告编制；峨边彝族自治县农村饮水集中供水工程和3处灌溉工程水资源认证报告表编制；2022年峨边彝族自治县水电站下泄生态流量监督性监测项目；峨边县大渡河马嘶溪堤防除险加固工程；大渡河恋爱桥右岸防护工程及滨江新城彩虹桥右岸堤防续建工程；大渡河峨边县2021年度河道采砂工程；大渡河峨边县2023年度河道采砂工程；十三五增效扩容补助资金；沙坪镇河沟村3、4组连户工程建设工程；五渡镇田村至沐川茨竹乡四坪村联网公路路面项目。					清偿了拖欠企业欠款				
	2. 项目实施内容及过程概述		清偿了14个项目拖欠欠款									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	335.56	335.56			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	335.56	335.56			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	项目数	=	13	个	13	20	20			
		质量指标	完成支付率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	完成时限	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有效解决群众出行难问题	=	100	%	100	10	10			
			有效解决人民生命财产安全	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目投资	=	244.74	万元	335.56	20	20				
合计								100	100			
评价结论	通过此项目，有效减少了拖欠企业欠款。自评得分100分											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：雷义波、贾守华					财务负责人：牛培江							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011674809-县水务局2024年乡村振兴补助资金项目（县级）									
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		1. 全县93个村161名水利公益性岗位工资，每人每月400元，每人一年300意外险，总共资金82.11万元。2. 沙坪镇河沟村1、3组饮水工程；3. 沙坪镇河沟村3、4组连户工程；4. 五渡镇田村至沐川茨竹乡四坪村联网公路路面硬化工程；5. 杨村乡大坪村、上云村道路交通建设项目；6. 白沙河“8.30”洪水水毁堤防抢险救灾；7. 大堡镇场镇和新丰村饮用水管网冰雪损毁维修项目；8. 峨边彝族自治县官料河洪水水毁堤防抢险救灾工程						完成了公益性岗位、饮水项目、道路建设等项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了公益性岗位、饮水项目、道路建设等项目									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	121.14		121.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	121.14		121.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公益性岗位数	=	161	个	161	10	10		
			项目数	=	8	个	8	10	10		
		质量指标	支付率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	支付及时率	=	100	%	100	10	10		
	经济效益指标	增加岗位人员收入	=	77.28	万元	77.28	10	10			

	效益指标	社会效益指标	有效解决人民生命财产安全	=	100	%	100	10	10	
			有效解决出行难问题	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	=	415.37	万元	121.14	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目实施后，有效提升项目区群众出行、饮水问题。自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：贾守华、刘平					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011674848-县水务局2024年乡村振兴补助资金项目（省级）										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	1. 大堡镇供水站净水设施提升工程；2. 2022年沙坪镇安全饮水巩固提升工程；3. 平等乡观慈村排洪沟治理项目；4. 山洪灾害公益性岗位					1. 大堡镇供水站净水设施提升工程；2. 2022年沙坪镇安全饮水巩固提升工程；3. 平等乡观慈村排洪沟治理项目；4. 山洪灾害公益性岗位					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 大堡镇供水站净水设施提升工程；2. 2022年沙坪镇安全饮水巩固提升工程；3. 平等乡观慈村排洪沟治理项目；4. 山洪灾害公益性岗位										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	未完成支付原因是9-12月山洪灾害岗位补贴通过其他资金解决		
	总额	0.00	190.14		171.78		90.34%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	190.14		171.78		90.34%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数		=	4	个	4	10	10	9-12月山洪灾害岗位补贴通过其他资金解决	
			山洪灾害岗位数		=	169	个	169	10	5		
		质量指标	达到验收标准		=	100	%	100	10	10		
			完成及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加岗位人员收入		=	60.84	万元	60.84	10	10		
		社会效益指标	有效解决饮水难问题		=	100	%	100	10	10		
			有效解决人民生命财产安全		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目投资		=	149.68	万元	171.78	10	10		
合计									100	95		
评价结论	自评得分95分											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：何建林						财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51113224T000011824234-乐市财政农【2024】15号关于下达2023年小水电清理整改省级财政专项奖补资金的通知							
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	对9座暂无通讯网络水电站生态流量监控设施进行改造。				该项目已通过水电站企业自行改造			
	2. 项目实施内容及过程概述	水电站已通过自行改造，暂不奖补							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.50	0.00	0.00%	10		该项目已通过水电站企业自行改造	
	其中：财政资金	0.00	21.50	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造电站数量	=	9	座		20		
		质量指标	达到监测监控要求	=	100	%		10		
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月30日前完成	%		10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高水资源利用	=	100	%		10		
		生态效益指标	有效监督生态流量下泄电站	=	100	%		10		
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	安装光缆对监控设备升级改造	≤	67.64	万元		20		
合计								100		
评价结论	该项目已通过水电站企业自行改造									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：尹端勤					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113225T000012286651-2022年移民项目（二水厂二期管网工程）									
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		二水厂二期管网工程				该项目在建中				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目在建中								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	413.01		413.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	413.01		413.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										90	
合计									100	100	
评价结论	该项目在建中，自评得分100分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何建林					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012313504-川财农【2024】65号关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（中央）								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		1. 2024年峨边彝族自治县古今寺城乡融合畅通工程(中央资金52.32万元) 2. 峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（中央资金356.68万元） 3. 峨边彝族自治县龚嘴库区移民安置区自来水管网及道路提升工程（二水厂三期管网、有研稀土至郭凡刘家沟道路）（5800万）				新声村恋爱桥段整体提升项目已完成，二水厂三期饮水项目在建中。			
	2. 项目实施内容及过程概述		新声村恋爱桥段整体提升项目已完成，二水厂三期饮水项目在建中							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6,209.00	2,477.97		39.91%	10	4	二水厂三期饮水及矿山公路 在建中	
	其中：财政资金	0.00	6,209.00	2,477.97		39.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	≥	80	%	80	10	5	二水厂三期饮水及矿山公路在建设中
	效益指标	社会效益指标	统筹解决突出问题个数	=	1	个	1	10	10	
		生态效益指标	建成美丽移民村（个）	=	2	个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	100	10	10	
成本指标		经济成本指标	项目总投资	≤	6209	万元	2477.97	20	12	二水厂三期饮水及矿山公路在建设中
合计								100	81	
评价结论	自评得分81分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012313526-川财农【2024】65号关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（省级）								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万） 2. 峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元） 3. 峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）					峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）3个项目均在建设中。			
	2. 项目实施内容及过程概述	峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）3个项目均在建设中。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	707.00	83.32		11.79%	10	2	峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目（省级资金100万）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目（省级资金343.32万元）、峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程（省级资金263.68万元）3个项目均在建设中。	
	其中：财政资金	0.00	707.00	83.32		11.79%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	3	个		10	10	3个项目均在建设中
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%		20		
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	=	100	%		10	1	
	效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处	≤	100	%		20	20	3个项目均在建设中
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	707	万元	83.32	20	2		
合计								100	44	
评价结论	3个项目均在建设中，自评得分44分									
存在问题	项目实施进度缓慢									
改进措施	下一步将会同项目相关部门积极推进项目进度									
项目负责人：贾守华					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51113225T000012351854-城乡融合重大项目前期工作经费（县水务局）							
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		编制大溪沟、观音沟、等分溪、芦沟河、黑龙溪5条河流实施方案等				完成了大溪沟蓝道项目设计、二期管网工程勘察设计、50平方公里及以下5条山区河流划界报告编制		
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了大溪沟蓝道项目设计、二期管网工程勘察设计、50平方公里及以下5条山区河流划界报告编制						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.60	69.60		100.00%	10	10	

预算执行 情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	69.60	69.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	达到上级评审要求	定性	优		优	30	30	
	产出指标	时效指标	按照上级要求完成	定性	优		优	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥	5	个	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减少人员生命财产安全	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	前期工作经费	≤	200	万元	69.6	10	10	
									90	
合计								100	100	
评价结 论	设计及编制单位能按时、按要求完成了设计和编制工作。自评得分100分									
存在问 题										
改进措 施										
项目负责人：杨诚、何建林、雷义波					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012414800-川财农〔2024〕68号四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年水利救灾资金					项目实施中待验收			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施中待验收								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	221.00		0.00		0.00%	10		项目方案审批中
	其中：财政资金	0.00	221.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	堤防水毁修复处数	=	3	处		10		项目实施中待验收
		质量指标	工程验收	=	100	%		20		项目实施中待验收
		时效指标	6个月内预算执行率	≥	80	%		10		项目实施中待验收
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=	100	%		20		项目实施中待验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		项目实施中待验收
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	221	万元		20		项目实施中待验收
合计								100		
评价结论	该项目实施过程中									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：雷义波					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51113225T000012453780-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-山洪灾害非工程措施5万元		
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级	实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		山洪灾害非工程措施	项目已完成	

	2. 项目实施内容及过程概述	山洪灾害非工程措施已完成待付款									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10		项目已完成待报账	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制作标语标牌	=	1	期	1	20	20		
		质量指标	达到验收要求	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	2024年12月	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有效提升山洪灾害宣传效果	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	5	万元	5	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目已完成待报账。自评得分90分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨诚					财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51113225T000012453862-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-饮水工程维修养护134万元											
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		解决维修养护45处、解决饮水困难人口3.2万人，解决水质水质存在问题工程数2处					项目在建中					
	2. 项目实施内容及过程概述		维修养护项目在建中										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	134.00		0.00		0.00%	10		该项目在建中待报账		
	其中：财政资金		0.00	134.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修养护处数		≥	45	处	45	10	10			
			覆盖人口		≥	3.2	万人	3.2	20	20			
		质量指标	达到验收要求		=	100	%	100	10	10			
			时效指标		2025年6月		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标		有效解决群众饮水难问题		=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标		项目资金		=	134	万元		10			该项目在建中待报账
合计										100	80		
评价结论	该项目在建中，自评得分100分												
存在问题													
改进措施													
项目负责人：何建林						财务负责人：牛培江							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51113225T000012453883-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-水源工程518万元		
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级	实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县水务局
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	修建提灌站1座					该项目已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	518.00	0.00		0.00%	10		该项目已整合到交通局和自然资源局		
	其中：财政资金	0.00	518.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提灌站数量	=	1	座		20			
		质量指标	达到验收要求	=	100	%		20			
		时效指标	2025年6月	=	100	%		10			
	效益指标	经济效益指标	有效解决用水难问题	=	100	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	518	万元		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：牛培江							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012453891-川财农【2024】71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-水土流失治理700万元								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		治理水土流失面积20平方公里					该项目已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金已整合到交通局和自然资源局建设新场乡星星村至岩月村通村路改造工程和粮油种植提升项目								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	700.00	0.00		0.00%	10		该项目已整合到交通局和自然资源局	
	其中：财政资金	0.00	700.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	20	平方公里		20		
		质量指标	达到治理效果	=	100	%		20		
		时效指标	2025年6月	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	有效治理水土流失	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	700	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012588054-县水务局2024年乡村振兴衔接资金项目（市级）								
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县水务局		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		黑竹沟镇解放村外墙保坎					已完成黑竹沟镇解放村彝家新寨集中区外墙堡坎项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成黑竹沟镇解放村彝家新寨集中区外墙堡坎项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.80	8.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.80	8.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	达到要收要求	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	2024年12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众生命财产安全	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目尾款	=	8.8	万元	8.8	10	10	
									90	
合计								100	100	
评价结论	项目实施后有效提升防汛减灾能力。 自评得分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨诚					财务负责人：牛培江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000012697719-大渡河峨边县五渡堤防工程水土保持监测与验收										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		大渡河峨边县五渡堤防工程水土保持监测与验收费用					完成了五渡堤防水保设施验收和监测服务				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了五渡堤防水保设施验收和监测服务									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	7.00		7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	7.00		7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标	达到上级验收要求		=	100	%	100	10	10	
	产出指标		时效指标	资金拨付		=	100	%	100	10	10	
	产出指标		数量指标	项目数		=	2	项	2	20	20	
	效益指标		生态效益指标	达到水土保持监测要求		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	上级主管部门要求		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	服务费		=	70000	元	70000	20	20	
											90	
合计									100	100		
评价结论	该项目实施后有效提升水保能力。自评得分100分											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：雷义波						财务负责人：牛培江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000013052356-山洪灾害危险区责任人履职补助						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局		
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级										
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		对147人非脱贫户山洪灾害危险区责任人履职补助及意外伤害保险						完成了2024年度山洪灾害危险区责任人履职补贴发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了对147人非脱贫户山洪灾害危险区责任人履职补助及意外伤害保险									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	39.69		39.69		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	39.69		39.69		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	补助标准	=	300	元/月		20	20			
	产出指标	时效指标	12月31日	=	100	%		10	10			
	产出指标	数量指标	履职人数	=	147	人		10	10			
	产出指标	质量指标	意外伤害保险标准	=	300	元/年		20	20			
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产损失	=	100	%		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10			
									90			
合计								100	100			
评价结论	项目实施后，有效提升山洪灾害防灾减灾能力。自评得分100分											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：杨诚					财务负责人：牛培江							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113225T000013235602-川财农【2024】90号关于下达2024年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知										
主管部门		峨边彝族自治县水务局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			建设沙坪镇新声村、双河村长1.2公里道路					项目在建中				
	2. 项目实施内容及过程概述		沙坪镇新声村、双河村道路建设中									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目在建中		
	总额	0.00	434.00		0.00		0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	434.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	道路长度	≥	1.2	公里		20		项目在建中		
		质量指标	达到验收标准	定性	达到验收标准			20		项目在建中		
		时效指标	2025年12月	=	100	%		10		项目在建中		
	效益指标	社会效益指标	有效解决移民出行难问题	定性	有效解决移民出行			20		项目在建中		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		项目在建中		
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	434	万元		10		项目在建中		
合计									100			
评价结论												

存在问题	项目进度缓慢	
改进措施	下一步督促施工单位加快施工进度尽快报账	
项目负责人：贾守华		财务负责人：牛培江

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户