

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算		年度：	2023年	
主管部门：	峨边彝族自治县发展和改革委员会		实施单位：		
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	900		49.53		6%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	900		49.53		6%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	改扩建林区路9.8公里，宽度4.5米；新建碎石路13公里。			改扩建林区路1公里，宽度4.5米；新建碎石路1公里。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	5.5	6%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	改扩建林区道路	9.8公里	1公里	10%
	数量指标	新建碎石路	13公里	1公里	7%
	质量指标	达到验收标准	100%	50%	50%
	时效指标				
	成本指标	投入成本	900万元	49.53万元	55%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足群众生产生活需求	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	100%	100%